



ELECTRO-TEST

V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBRÖEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSP.

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution :	RESA	Nr teller : N° comp :	09510635	Index Index :	02072
---	------	--------------------------	----------	------------------	-------

Verslag van onderzoek Rapport de contrôle

Nr : N° : / 1520200612/10.....
--------------	----------------------------

Aard onderzoek : gasinstallatie
Genre de contrôle : installation gaz

Iste indienststelling : 1ère mise en service :	<input type="checkbox"/>	aanpassing : adaptation :	<input type="checkbox"/>
habilitatie : habilitation :	<input type="checkbox"/>	periodiek : périodique :	<input checked="" type="checkbox"/>

Plaats van het onderzoek : RUE SAINT-GILLES N°156 4000 LIEGE
Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire : [REDACTED]

Installateur : EXISTANTE BTW / TVA :
Ik. / C.I. :

Datum van het onderzoek : 12/06/2020 Inspecteur : LOLLO ANTONIO
Date du contrôle :

Onderzoek / Contrôle :	<input type="checkbox"/> woning / maison	<input checked="" type="checkbox"/> apart. 1 étage	<input type="checkbox"/>	Druk aan teller of tank: Pression au compteur ou citerne :
Soort gas / sorte gaz :	<input checked="" type="checkbox"/> aardgas G20 gaz naturel	<input type="checkbox"/> butaan / butane	20 mbar	
	<input type="checkbox"/> aardgas G25 gaz naturel	<input type="checkbox"/> propaan / propane		

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :
Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :
CUIVRE DIAMETRE 18 RACCORDS PAR SOUDURE et BICONES

Aangesloten toestellen : 1 CHAUDIERE BULEX THEMATEK 24Kw
Appareils raccordés :

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met : teller
exécuté par : compteur

druk : 150 mbar tester zeep of schuim
pression : mbar

op ganse installatie : op gedeelte installatie :
sur installation complète : sur installation partielle :

Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :
Conforme aux normes d'utilisation lors de la mise en service de l'installation.

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur

CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE CONFORMITE DE L'INSTALLATION	<input type="checkbox"/> NEE/ NON <input checked="" type="checkbox"/> JA / OUI
---	---

- NBN D 51003
- NBN D 51004
- NBN D 51006
- NBN B 61001
- NBN B 61002

De inspecteur,
L inspecteur,
ELECTROTEST
Antonio Lollo
Inspecteur
antonio.lollo@electro-test.be
Gsm 0475 718 406

RAPP.GS1.03